

ANNEXE 2 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS D'AGGLOMÉRATION 1, 2, 3, 4 GRAND GENÈVE

© Annamasse Agglo - HEMELKA

A1 – MESURES PRIORITÉ A (LISTE A)
DE LA 1^{RE} GÉNÉRATION
(1/1)

A1 - Mesures priorité A (liste A) de la 1^{re} génération

cf. Accord sur les prestations de la 1^{re} génération, chap. 3.3

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

					Coûts d'investissement				Etat des coûts lors du cofinancement	Compte rendu de mise en œuvre							
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Etat actuel		Accord sur les prestations						
CL	Agglomération (2000)	ARE-Code (1 ^{re} g)	Mesure - N° (Agglo) (1 ^{re} g)	Mesure	Coût d'investissement	Priorité ABC	Coûts (2005 hors TVA)	Priorité ABC	Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)	Coûts (2005 excl. TVA)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	
G	6621 Genève	6621.001		10-3 Réaménagements des interfaces de la ligne CEVA (gares/haltes de Pont-Rouge, Bachet, Champel, Eaux-Vives, Chêne-Bourg et Annemasse), amélioration de l'intermodalité	90.00	A	78.55	A	134.10	2021	31.42	2017	2026	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Dernières séquences de travaux dans le cadre de la coordination des espaces publics avec les développements des quartiers autour des interfaces Eaux-Vives et Chêne-Bourg	
G	6621 Genève	6621.002		10-4 Liaison souterraine modes doux entre l'hôpital cantonal et la halte CEVA de Champel	14.00	A	12.22	A	18.57	2021	4.89	2016	2019	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec mise en service RER Léman Express (12.2019)	
G	6621 Genève	6621.011		33-6 Requalification de l'espace rue sur la route de Meyrin	6.00	A	5.24	A	5.24	2016	2.09	2016	2018	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement		
G	6621 Genève	6621.012		34-2 Tram Cornavin - Onex - Bernex : tronçon Cornavin - George-Favon	92.00	A	79.82	A	88.10	2011	31.93	2011	2012	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.013		34-5 Extension du tramway : extension TCOB jusqu'en amont du village de Bernex	70.00	A	60.73	A	94.00	2021	24.29	2019	2021	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec le développement de Bernex (mes. 6621.256 et 6621.257) et grosses difficultés foncières (propriétaires agricoles le long de l'axe).	
G	6621 Genève	6621.016		34-4 Requalification de l'espace rue sur la route de Chancy	6.00	A	5.24	A	5.30	2021	2.09	2019	2021	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Mesure coordonnée avec la mesure 34-5/6621.013	
G	6621 Genève	6621.017		35-3 TCSP Saint-Julien - Genève : tronçon Saint-Julien (sous-préfecture) et Saint-Julien (gare) Aménagement du TCSP et réalisation de la tranchée routière couverte	10.00	A	3.32	A	1.80	2021	1.33	2019	2026	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Le projet s'inscrit en préfiguration des changements importants que connaîtra la Ville de Saint-Julien, avec l'arrivée du tramway.	
G	6621 Genève	6621.022		36-1-6 Extension du tram entre Annemasse (centre) et Moëlllesulaz (par route de Genève)	68.00	A	58.99	A	58.40	2021	23.60	2016	2019	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement		
G	6621 Genève	6621.023		36-1-4 TCSP à Annemasse perpendiculaire au tram : rabattement sur CEVA et tram	40.00	A	9.43	A	23.45	2014	3.77	2013	2014	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.024		36-1-5 Requalification de l'espace rue Annemasse - route de Genève	6.60	A	5.76	A	6.00	2021	2.30	2018	2019	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement		
G	6621 Genève	6621.032		36-3-2 Développement TC sur l'axe Eaux-Vives - Communaux d'Ambilly (MICA) : infrastructures pour trolleybus	12.00	A	10.47	A	12.42	2024	4.19	2025	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec la réalisation des Communaux d'Ambilly (6621.270). La complexité du projet en termes de maîtrise d'ouvrage (5 communes et impacts foncières importants) a ralenti les processus. L'autorisation de construire est attendue pour 2021.	
G	6621 Genève	6621.038		30-3 Passerelle piétonne sur le pont du Mont-Blanc et/ou aménagements modes doux pont du Mont-Blanc	14.00	A	12.22	A			4.89			arrêt / suspension de la planification	Financement non garanti - Référendum	Refus du projet par référendum le 24 novembre 2024	
G	6621 Genève	6621.040		30-6 Requalification de l'espace public du projet de densification Praille-Acacias-Vernets	3.20	A	2.79	A	3.70	2021	1.12	2019	2020	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Nécessité de réviser le projet suite à de nouvelles contraintes réglementaires CFF apparues juste avant le démarrage des travaux.	
G	6621 Genève	6621.041		30-7 Nouvelle passerelle piétonne et 2 routes de Sécheron	10.00	A	8.73	A	15.00	2016	3.49	2011	2013	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.057		52-1 Requalification de la route Suisse (première étape)	20.00	A	17.45	A	60.10	2015	6.98	2018	2020	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Mesure séparée en deux sous-mesures (accord OFROU du 21.10.2013) partie du Canton de Genève et partie du Canton de Vaud ; début des travaux 2018, mise en service échelonnée à partir de 2020.	
G	6621 Genève	6621.061		12-9 Amélioration de la capacité de la ligne RER Coppet - Genève : création de deux points de croisements	80.00	A	69.40	A	99.70	2015	27.76	2015	2018	Léger retard (≤ 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Coordination avec mise en service RER Léman Express (12.2019)	
G	6621 Genève	6621.124		Concept mobilité douce liste A	21.00		18.33	A	30.60	2021	7.33	2017	2027	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	3 mesures sur les 6 sont réalisées : 6621.003, 6621.005, 6621.019 représentant 67% en montant des mesures constituant ce paquet. Les 3 autres mesures (6621.009, 6621.014 et 6621.039) sont dans l'état Retard relativement important (>4 ans)	

A2 – MESURES PRIORITÉ A (LISTE A)

DE LA 2^E GÉNÉRATION

(1/1)

A2 - Mesures priorité A (liste A) de la 2^e génération

cf. Accord sur les prestations de la 2^e génération, chap. 3.2

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (2 ^e g)	Mesure -N° (Agglo) (2 ^e g)	Mesure	Coûts d'investissement					Etat des coûts lors du cofinancement		Compte rendu de mise en œuvre					
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Etat actuel		Coûts (2005 hors TVA)	Accord sur les prestations	début de la mise en œuvre/ début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)
					Coût d'investissement	Priorité ABC	Coûts (2005 hors TVA)	Priorité ABC	Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)							
G	6621 Genève	6621.2.004	12-8	Construction d'aménagement pour les bus en rabattement vers les gares ferroviaires dans le Canton de Vaud (intégrant l'amélioration du franchissement des jonctions autoroutières de Nyon, Gland et Rolle pour les bus)	25.00	A	23.51	A	23.15	2022	9.40	2022	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Partie de mesure Jonction de Rolle en travaux ; parties Jonction Gland et Route blanche démarrage des travaux en 2026 ; partie Giratoire de Crassier en 2027 car nécessite un déplacement de la frontière franco-suisse.	
G	6621 Genève	6621.2.005	12-19	Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (1 ^{ère} étape)	5.00	A	4.48	A	4.48	2024	1.79	2027	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Reprise de l'étude préliminaire en 2023, en raison de la dépendance de la mesure aux travaux CFF sur la ligne Genève-Lausanne.	
G	6621 Genève	6621.2.006	12-16	Requalification de la route Suisse (2 ^{ème} étape) : Bellevue -Genthod (canton de Genève), Founex-Perroy y compris traversées de localités (canton du Vaud)	14.80	A	13.92	A	16.64	2020	5.57	2021	2026	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Partie de mesure Coppet en service, parties Prangins, Rolle et Nyon (Asse-Prangins) en travaux ; partie Nyon (Bois-Bougy) démarrage des travaux en 2025 ; partie Nyon (Rive) abandonnée, fait l'objet de nouvelles mesures PA5 (C5 31-42 et C5 31-52)	
G	6621 Genève	6621.2.008	12-18	Amélioration de l'accessibilité MD à la Gare de Rolle : passages sous-voies est-ouest/Biguaire/Rupalet	5.00	A	4.70	A	4.40	2020	1.88	2018	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	1 ^e partie ch. Quatre-communes en service (2018), les autres parties sont en attente d'une détermination des CFF quant aux réserves foncières pour la 3 ^e voie Genève-Lausanne	
G	6621 Genève	6621.2.010	13-12	Optimisation des espaces publics pour l'accessibilité à la gare de Satigny	8.38	A	7.51	A	8.80	2024	3.00	2027	2029	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Mesure en forte coordination avec les CFF et la commune de Satigny et dépendant du projet d'ensemble pour le développement urbanistique de la gare de Satigny et l'amélioration du passage inférieur	
G	6621 Genève	6621.2.018	30-11	Aménagement MD pour relier la voie verte d'agglo et celle de Bernex pour piétons et cycles : secteur de la Jonction	8.00	A	7.52	A	10.00	2024	3.01	2027	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Secteur nature, paysage, monuments et sites très sensibles allongeant la durée des études	
G	6621 Genève	6621.2.019	30-14	Axe fort tangentiel petite ceinture : Ring PAV : requalification urbaine et amélioration de la vitesse commerciale TP (Jonction-stade de la Praille)	18.50	A	16.88	A	16.80	2021	6.75	2027	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec l'urbanisation du PAV (mesure 6621.2.271) , réduction du périmètre de la mesure sur le tronçon François Dussaud	
G	6621 Genève	6621.2.023	30-19	axe fort tangentiel petite ceinture : requalification de l'axe place des Nations - place des Charmilles	19.00	A	7.06	A	6.53	2023	2.82	2030	2031	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Améliorations ponctuelles réalisées hors mesure ; le projet d'ensemble n'est plus prioritaire dans la planification du maître d'ouvrage	
G	6621 Genève	6621.2.025	30-21	Voie verte d'agglomération- section tranchée couverte Ville de Genève - centre de Vernier	6.00	A	5.64	A	6.00	2015	2.26	2025	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte d'agglomération rive droite qui nécessite une importante coordination avec les communes. Le canton a pris la Maîtrise d'ouvrage par délégation pour assurer une réalisation de qualité suffisante dans les temps du PA2.	
G	6621 Genève	6621.2.026	31-5	Amélioration accessibilité MD à la gare de Gland : passage sous voie Est au bout des quais	11.00	A	9.86	A	11.00	2015	3.94	2016	2017	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.2.027	31-3	Amélioration de l'accessibilité MD à la gare de Nyon : passage sous-voies Viollier-Martinet / passerelle entre Prangins et Nyon / section gare de Nyon - Colovray - Crans / station vélo	15.00	A	14.11	A	14.11	2020	5.64	2028	2029	Retard relativement important (> 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Partie liaison Nyon-Prangins et liaison Gare-Colovray démarrage des travaux en 2028 ; partie PI Viollier et Station vélo abandonnées en raison du report du planning de travaux CFF, trois nouvelles mesures sont inscrites au PA5 en remplacement (B5 31-44, B5 31-45, B5 31-46).	
G	6621 Genève	6621.2.029	31-9	Requalification du réseau routier à Nyon en faveur des TP et de la MD : route de Signy, route de la Morâche, route de Divonne et route du Stand	11.50	A	8.08	A	8.08	2020	3.23	2026	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Partie de mesure Rte de Signy abandonnée ; parties Av. de Divonne et Rte du Stand démarrage des travaux en 2026 ; partie Rue de Divonne démarrage des travaux en 2028.	
G	6621 Genève	6621.2.030	31-11	Création réseau MD centre régional de Nyon : élargissement du chemin du Cossy / passerelle Etraz sud	4.00	A	3.76	A	3.75	2020	1.50	2020	2026	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Partie de mesure Sentier du Cossy en service (2021), partie Passerelle Etraz démarrage des travaux en 2026	
G	6621 Genève	6621.2.032	33-9	Aménagement de la place de la gare de ZIMEYSA et développement d'un réseau MD d'accessibilité à cette gare intégrant l'élargissement ou la création d'un passage sous voie	10.50	A	9.41	A	10.50	2015	3.76	2026	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Cette mesure constitue un tronçon de la voie verte d'agglomération rive droite qui nécessite une importante coordination avec les communes. Le canton a pris la Maîtrise d'ouvrage par délégation pour assurer une réalisation de qualité suffisante dans les temps du PA2.	
G	6621 Genève	6621.2.034	33-11	Voie verte d'agglomération section centre de Vernier-Route du Mandement	14.00	A	13.17	A	36.10	2021	5.27	2025	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Recours en suspens	Recours en instruction sur l'autorisation de construire du premier tronçon de la mesure (secteur A de la voie verte)	
G	6621 Genève	6621.2.035	34-12	Traitement de l'espace public entre l'axe route de Chancy le long du prolongement du tramway vers Vailly et le tissu bâti existant au Sud	9.36	A	3.51	A	9.36	2015	1.40	2026	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement		
G	6621 Genève	6621.2.036	34-8	Amélioration de l'accessibilité multimodale du nouveau quartier de Bernex nord : création d'un boulevard urbain (barreau Nord) avec mise en site propre TC et qualification de l'espace rue	27.60	A	25.96	A	43.10	2024	10.38	2026	2029	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Cette mesure est liée avec l'urbanisation de Bernex-Nord (mes. 6621.2.283).	
G	6621 Genève	6621.2.040	35-14	Construction d'un axe tram entre Genève et St-Julien par rte de Base et requalification de l'espace-rue	234.20	A	209.88	A	272.80	2021	83.95	2021	2030	Léger retard (≤ 4 ans)	Recours en suspens	Tronçon Palettes-ZIPL0 mis en service, Recours en instruction sur l'autorisation de construire du tronçon suisse ZIPL0-Perly, de ce fait travaux en attente sur le tronçon français	
G	6621 Genève	6621.2.042	40-3	Aménagement de sites propres pour l'amélioration de l'axe TC PAV-Grands Esserts-Veyrier	4.80	A	4.31	A	46.30	2024	1.73	2024	2028	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrage sur plusieurs tronçons et dureté foncière	
G	6621 Genève	6621.2.043	32-1-12	Aménagements routiers sur l'ensemble de l'itinéraire de la RD1005 pour la mise en site propre du BHNS entre Gex et Cornavin	44.59	A	41.94	A	38.20	2021	16.77	2017	2021	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.2.044	32-2-7	Requalification de l'Avenue Louis-Casaï entre l'aéroport de le Carrefour du Bouchet, dont aménagements TP et MD	10.23	A	9.62	A	40.00	2024	3.85	2029	2032	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Coordination avec l'étude préliminaire pour l'implantation du tracé du tram tangentiel (C5 34-23)	
G	6621 Genève	6621.2.045	32-2-8	Axe fort TP tangentiel moyenne ceinture : requalification de la route de Pré Bois	6.10	A	4.95	A	10.07	2024	1.98	2026	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Cette mesure est localisée dans le secteur complexe de l'aéroport pour lequel le déploiement des différentes mesures est lié au projet d'élargissement de l'autoroute et de nouvelles configurations des jonctions.	
G	6621 Genève	6621.2.048	36-1-12	Réaménagement de la place de Moillesulaz en lien avec le projet de tram (projet transfrontalier)	8.34	A	2.25	A	16.90	2021	0.90	2017	2019	état théorique à atteindre			
G	6621 Genève	6621.2.050	36-1-13	Maillage mobilité douce et aménagements paysagers dans la centralité des Trois-Chêne	14.80	A	13.92	A	13.90	2021	5.57	2020	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement		
G	6621 Genève	6621.2.052	36-3-8	Requalification de l'espace-rue sur l'axe de Frontenex entre la place des Eaux-Vives et MICA en lien avec l'axe fort trolleybus	33.63	A	18.45	A	43.60	2024	7.38	2025	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrage et plusieurs tronçons	
G	6621 Genève	6621.2.380		MD Liste A			5.71	A	12.10	2021	2.29	2022	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	3 mesures composent ce paquet : mes. 10-11 (6621.2.002) : en partie mise en service ; les travaux de l'autre section sont en cours. Mes 33-10 (6621.2.033) intégrée dans l'opération Voie verte rive droite dont les travaux débiteront en 2027 et Mes. 34-9 (6621.2.037) «abandonnée et remplacée» par une mesure du PA4 (6621.4.019 34-17).	

A3 – MESURES PRIORITÉ A (LISTE A)
DE LA 3^E GÉNÉRATION
(1/1)

A3 - Mesures priorité A (liste A) de la 3^e génération

cf. Accord sur les prestations de la 3^e génération, chap. 3.2

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

CL	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Coûts d'investissement				Etat des coûts lors du cofinancement		mise en œuvre					
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Etat actuel		Accord sur les prestations	Début de la mise en œuvre / début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)
					Coût d'investissement	Priorité ABC	Coûts (2005 hors TVA)	Priorité ABC	Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)						
	Grand Genève	6621.3.016	12-46	Aménagement d'une liaison MD route de Bois-Chatton - route de Collex - route des Fayards	6.89	A	6.89	A	17.45	2024	2.76	2027	2029	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Durété foncière globale
	Grand Genève	6621.3.028	15-11	Réalisation de l'interface et du pôle d'échange multimodal de la gare de La Roche-sur-Foron	3.15	A	3.15	A	9.35	2021	1.26	2025	2027	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Dépendance au projet SNCF de réaménagement de la gare qui a pris du retard
	Grand Genève	6621.3.046	30-31	Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture : secteur av. de l'Ain (y compris espace-rue)	9.12	A	1.53	A	10.86	2024	0.61	2025	2027	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	
	Grand Genève	6621.3.047	30-32	Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture : secteur Etang (y compris espace-rue)	14.29	A	14.29	A	12.83	2021	5.72	2021	2029	état théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Durété foncière sur une partie de la mesure
	Grand Genève	6621.3.081	31-7	Réaménagement de l'interface multimodale de la gare à Nyon	7.40	A	7.40	A			2.96			arrêt / suspension de la planification	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Cette mesure est en lien direct avec le projet gare de Nyon des CFF. Le décalage du planning, suite à une décision de l'OFT, ne permet pas de réaliser la mesure dans le délai du PA3. Trois nouvelles mesures sont inscrites au PA5 en remplacement (B5 31-44, B5 31-45, B5 31-46).
	Grand Genève	6621.3.082	32-1-14	Réaménagement de la place de Carantec (phase 2)	5.27	A	2.69	A	5.61	2021	1.08	2025	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec le projet de tram Nations - Grand-Saconnex (32-1-2 / 6621.3.086)
	Grand Genève	6621.3.086	32-1-2	Construction d'un axe tram entre la place des Nations et l'interface multimodale P47, y compris aménagement des espaces publics	123.68	A	123.68	A	163.04	2021	49.47	2025	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Complexité du projet
	Grand Genève	6621.3.087	32-1-20	Construction d'une interface multimodale (tram/ bus/MD/TIM) situé au niveau du P+R P47-P49, en coordination avec la réalisation de l'axe tram	10.14	A	10.14	A	11.55	2024	4.06	2026	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Travaux ne pourront démarrer que lorsque l'installation de chantier du tram Nations - Grand-Saconnex (32-1-2 / 6621.3.086) aura libéré l'emplacement de la mesure ; le Grand Genève demande une prolongation de délai
	Grand Genève	6621.3.093	32-2-13	Aménagements routiers pour l'amélioration de la desserte TC et des MD sur la façade sud de l'aéroport : section route de Ferney - Voie-des-Traz - aéroport	17.23	A	5.87	A	21.20	2024	2.35	2025	2027	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Mesure coordonnée avec 6621.3.087 (A3 32-1-20)
	Grand Genève	6621.3.099	33-13	Aménagement d'un axe fort TC entre Genève et Vernier	59.51	A	59.51	A	95.29	2021	23.80	2024	2029	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Première section en cours de réalisation. Sur la deuxième section, complexité du projet et mise au point de la maîtrise d'ouvrage partenariale Canton-communes
	Grand Genève	6621.3.147	37-13	Construction d'un pôle d'échange multimodal à la gare de Thonon-les-Bains	17.84	A	17.84	A	16.70	2021	7.14	2018	2025	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.277	-	Paquet MD Liste A	47.01	A	44.73	A	47.01	2016	17.89	2019	2030	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Paquet composé de 16 mesures dont 2 mises en service (12-47, 16-44), 3 en travaux (12-42, 15-25, 36-3-20), 3 abandonnées (12-43, 30-39, 40-19), et 8 en études dont les travaux débiteront entre 2025 et 2027 (12-17, 12-32, 31-12, 31-19, 31-22, 31-25, 31-6, 36-1-20)

Av3 – MESURES DE 3^E GÉNÉRATION
NON IMPUTABLES - TRANSPORTS
(1/1)

Av3 - Mesures de 3^e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 3^e génération, chap. 3.1

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Coûts d'investissement					mise en œuvre				
					Coût d'investissement	Priorité ABC	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Etat actuel		Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)
								Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)					
	Grand Genève	6621.3.018	12-48	Construction d'un P+R à Sauverny en rabattement vers la ligne 814-10	1.12	AvE	Av E	0.60	2024	2028	2032	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Réalisation dépendante du prolongement d'une ligne de bus
	Grand Genève	6621.3.020	12-50	Aménagement d'un itinéraire cyclable en site propre Maconnex - Divonne - Nyon : tronçon Crassier - Maconnex	2.23	AvE	Av E	4.00	2024	2027	2029	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Délai d'adoption politique du schéma cyclable de Pays de Gex Agglo
	Grand Genève	6621.3.021	12-51	Aménagement de l'itinéraire d'agglomération n°12 (Divonne-Ferney)	2.23	AvE	Av E					arrêt / suspension de la planification	Autres motifs : ...	Reprise par la mesure 6621.3.020 12-50
	Grand Genève	6621.3.022	12-52	Aménagement de l'itinéraire d'agglomération n°39 (partie Gex-Divonne)	1.67	AvE	Av E	1.67	2016	2019	2019	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.024	13-20	Construction d'un pôle d'échange multimodal et d'une place à Châtelaïne	32.95	A	Av E	32.95	2016	2028	2030	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Complexité et ampleur du projet, notamment coordination du projet avec la future halte ferroviaire de Châtelaïne
	Grand Genève	6621.3.025	14-16	Aménagement de l'itinéraire cyclable ViaRhona : tronçon gare d'Annemasse - Etrembières	1.34	AvE	Av E	4.40	2024	2023	2026	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.034	16-34	Aménagements MD pour la valorisation des abords de la gare de Bons-en-Chablais	1.98	AvE	Av E	1.98	2016	2024	2026	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination avec les études de l'interface multimodale de Bons-en-Chablais
	Grand Genève	6621.3.035	16-35	Aménagement d'une véloroute entre Ville-La-Grand et Machilly	1.52	AvE	Av E	6.90	2024	2021	2024	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.048	30-33	Réorganisation du réseau routier dans le PAV : modification du passage inférieur sous le carrefour de l'Etoile, nouveaux carrefours et nouveaux barreaux d'accessibilité	93.68	AvE	Av E	8.10	2024	2025	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	Périmètre de la mesure fortement réduit par rapport au projet initial
	Grand Genève	6621.3.050	30-40	Restructuration du réseau routier dans le cœur d'agglomération : déploiement de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée	20.28	A	Av E	22.95	2024	2026	2028	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination Canton-communes
	Grand Genève	6621.3.059	30-50	Aménagements MD et balisage sur le «U» lacustre	0.00	AvE	Av E	0.00	2016	2018	2021	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.062	30-53	Amélioration multimodale de la moyenne ceinture (av. de l'Amandolier - ch. Rieu - av. L. Aubert, entre la rte de Chêne et l'av. de Miremont)	3.55	AvE	Av E	2.50	2019	2019	2020	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.083	32-1-16	Réaménagement de la route de Colovrex	9.12	AvE	Av E	6.96	2024	2028	2029	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Le projet est dépendant d'un échange de propriété foncière en lien avec un projet de décharge pour matériaux d'excavation
	Grand Genève	6621.3.084	32-1-18	Aménagement des espaces publics et MD sur la façade sud de l'aéroport : promenade des parcs (phase 1)	10.89	AvE	Av E	20.00	2024	2028	2030	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrage
	Grand Genève	6621.3.085	32-1-19	Aménagement d'une véloroute entre Gex et Ferney	2.56	AvE	Av E	6.70	2022	2019	2026	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.100	33-14	Construction d'une route d'accès entre la ZIMEYSA et la route de Peney	49.68	AvE	Av E	81.48	2024	2027	2030	Léger retard (≤ 4 ans)	Dépendance à l'égard d'infrastructures nationales	Coordination avec le projet de demi-jonction autoroutière de Vernier Canada
	Grand Genève	6621.3.107	33-23	Construction d'un passage inférieur MD à la gare de Meyrin	6.05	AvE	Av E	6.05	2016	2018	2022	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.121	36-1-10	Aménagement d'un axe BHNS gare d'Annemasse - Cranves-Sales - Bonne (phase 1)	2.45	AvE	Av E	2.45	2016	2024	2026	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Dans le cadre de l'avancement des études du BHNS, le tracé a été modifié. La mesure ne passera plus par l'avenue du Giffre. L'aménagement d'un giratoire facilitant la progression des bus en entrée de commune de Cranves-Sales reste d'actualité.
	Grand Genève	6621.3.126	36-1-23	Amélioration multimodale de l'axe route de Malagnou : sections Bd Helvétique-ch. Rieu et ch. Rieu-route de Sous Moulin	1.42	AvE	Av E	1.42	2016	2019	2020	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.131	36-1-29	Déplacement de l'arrêt de tram Amandolier	5.47	AvE	Av E	7.50	2024	2024	2025	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Mesure mise en service
	Grand Genève	6621.3.135	36-2-18	Construction d'une passerelle MD sur l'Arve entre le centre commercial d'Etrembières et le casino d'Annemasse	27.88	AvE	Av E	27.88	2016	2023	2024	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mesure mise en service
	Grand Genève	6621.3.136	36-3-10	Aménagement de liaisons MD et aménagements paysagers entre le quartier des Communaux d'Ambilly, le village de Puffling, et Annemasse (partie Suisse)	3.96	AvE	Av E	3.91	2019	2021	2022	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.138	36-3-14	Aménagement de parcours MD le long de l'Arve (partie Suisse)	4.06	AvE	Av E	2.10	2019	2027	2027	Retard relativement important (> 4 ans)	Autres motifs : ...	Coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrage
	Grand Genève	6621.3.139	36-3-15	Aménagement de parcours MD le long de l'Arve (partie France)	0.00	AvE	Av E	0.00	2016	2022	2023	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.140	36-3-17	Aménagements TC pour le rabattement du quartier des Communaux d'Ambilly sur la gare de Chêne-Bourg	5.68	AvE	Av E	5.68	2016	2019	2021	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.148	37-16	Construction d'un P+R à la gare de Thonon-Les-Bains	11.47	AvE	Av E	11.47	2016	2019	2021	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.149	37-17	Aménagement d'un axe fort TC Sciez - gare de Thonon-Les-Bains, en continuité du BHNS Genève - Sciez et requalification de l'av. Charles De Gaulle	0.40	AvE	Av E	0.40	2016	2023	2025	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.160	40-21	Aménagements pour la priorisation des TC en direction de l'Hôpital cantonal et de la gare de Champel	0.61	AvE	Av E	0.61	2016	2021	2023	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.163	30-55	Axe tangentiel TP Carouge - P+R P47 : électrification de la ligne pour véhicule TOSA	15.21	AvE	Av E	15.21	2016	2017	2018	état théorique à atteindre		
	Grand Genève	6621.3.165	32-2-19	Réalisation d'un pôle d'échange multimodal à Saint Genis Pouilly - Porte de France	5.58	AvE	Av E					arrêt / suspension de la planification	Autres motifs : ...	Projet revu en raisons d'aspects environnementaux, coordination avec projet BHNS - carrefour Porte de France, nouvelle mesure inscrite au PA5 (A5 33-38)
	Grand Genève	6621.3.027	15-1	Réalisation du pôle d'échange multimodal de la gare de Reignier	6.47	A	Av	11.00	2020	2023	2027	état théorique à atteindre	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	Abandon de la suppression du passage à niveau et intégration d'un projet de passerelle.
	Grand Genève	6621.3.031	16-20	Aménagement d'une ligne type BHNS sur la RD 1005- Sciez/Genève	21.19	A	Av					arrêt / suspension de la planification	Autres motifs : ...	Projet adapté suite changement politique, nouvelle mesure inscrite au PA5 (A5 16-50)
	Grand Genève	6621.3.033	16-33	Réalisation d'un pôle d'échange multimodal en gare de Bons-en-Chablais	5.27	A	Av	11.00	2024	2026	2029	Léger retard (≤ 4 ans)	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	Changement d'orientation politique
	Grand Genève	6621.3.037	16-37	Réalisation d'un pôle d'échange multimodal en gare de Perrignier	1.79	A	Av	1.83	2024	2023	2024	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mesure mise en service

As3/Bs3 – MESURES DE 3^E GÉNÉRATION
NON IMPUTABLES - URBANISATION
(1/2)

As3/Bs3 - Mesures de 3^e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3^e génération, chap. 3.1

Légende						mise en œuvre				
		à remplir obligatoirement par l'agglomération								Weiterentwicklung/ Konkretisierung
		à remplir par l'agglomération, le cas échéant								
		rempli par l'ARE								
Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max. 5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	Mesure - N° (Agglo) (4 ^e g)
	Grand Genève	6621.3.169	UD1-01	Les Tuileries (Bellevue)	As	2019	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MZ en 2014. PLQ Champs du Château adopté. Constructions achevées	/
	Grand Genève	6621.3.171	UD1-04	Coppet - Commugny	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Modification des conditions - Politique	Les opérations urbaines prévues sur la commune de Commugny (Opération En-la-Fin, PDQ 1, 2, 4, 5 et 6) ont été abandonnées.	UD1-04
	Grand Genève	6621.3.172	UD1-05	Nyon - Eysins - Prangins	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Modification des conditions - Politique	Plusieurs opérations urbaines abandonnées sur la commune de Prangins en lien avec l'abandon du projet de route de distribution urbaine (RDU), en lien avec la modification de la LAT.	UD1-05
	Grand Genève	6621.3.173	UD1-06	Gland - Vich	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Modification des conditions - Politique	Une partie des opérations de Gland-Ouest ont été abandonnées, en lien avec la modification de la LAT.	UD1-06
	Grand Genève	6621.3.174	UD1-07	Rolle - Mont-sur-Rolle	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	/	UD1-07
	Grand Genève	6621.3.175	UD1-08	Haltes du NSTCM	As	2019	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	/	/
	Grand Genève	6621.3.176	UD1-10	Haltes Léman Express Mies et Tannay	As	2017	Etat théorique à atteindre	Conformité à la LAT (-1) et au plan directeur cantonal	/	/
	Grand Genève	6621.3.177	UD2-01	Jardin des Nations	As	2013	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDQ adopté en mars 2005. MZ adoptée en septembre 2013. Plusieurs PLQs en focre ou en procédure ; opérations réalisées, en cours de construction et planifiés - processus continu	UD2-01
	Grand Genève	6621.3.179	UD2-03	Ferney - Genève Innovation	As	Processus continu	Léger retard (≤ 4 ans)	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	ZAC Ferney-Genève Innovation (secteur Paimboeuf-Poterie) : création juillet 2013 ; réalisation fin 2013 ; DUP été 2016. Premières opérations engagées (démolition 2022 - constructions 2024)	UD2-03
	Grand Genève	6621.3.180	UD2-03a	Grand-Saconnex	As	2021	Etat théorique à atteindre	Modification des conditions - Politique	Une partie de la mesure est abandonnée suite au refus par référendum de la MZ Pré-du-Stand. Les autres secteurs sont en cours de réalisation ou de planification (Suzette, Marronniers, Carantec)	UD2-03a
	Grand Genève	6621.3.181	UD2-04	Ferney-Voltaire - Ornex - Prévessin-Moëns	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP en vigueur dans le PLUIH adopté (2020-2030) Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours et planifiés dans le centre régional	UD2-04
	Grand Genève	6621.3.182	UD2-05	RD 1005 - étape 2	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP en vigueur dans le PLUIH adopté en 2020 Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés (Chemin des landes, Fontailons 2018-2030), en cours (La Bergerie 2016, Cœur de Village 2018-2030)	UD2-05
	Grand Genève	6621.3.183	UD2-06	Gex - Cessy	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP en vigueur dans le PLUIH adopté en 2020 compatibilité avec la DUP du BHNS RD 1005 Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours et planifiés dans le centre régional	UD2-05
	Grand Genève	6621.3.184	UD2-07	Châtelaine	As	2011	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDQ Concorde 2013. Plan guide validé en 2014. Depuis 2012, 27 potentiels de densification identifiés dont 10 PLQ adoptés, 1 PLQ en cours, 6 concours jugés, 1 concours en cours. Plusieurs opérations livrées, en chantier ou en autorisation.	UD2-07
	Grand Genève	6621.3.185	UD2-08	Vernier - Meyrin - aéroport	As	2016	Etat théorique à atteindre	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	PLQ Etang 2015 en travaux ; PLQ Pointe du Bouchet 2020 ; PLQs Pré-Bois et Chemin des Ailes-Chemin du Ruisseau en élaboration (2025) ; MZ Corbilletes en examen, MZ Cointrin est et ouest rejetées en votation populaire 2020 : relance plan guide	UD2-08
	Grand Genève	6621.3.186	UD2-09	ZIMEYSAVER	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Opérations ponctuelles continues de densification ; élaboration d'un plan guide fin 2014 ; PDZ1 : ZIMOGA 2017 - ZIBAT - 2018 ; début de planification PDZ1 ZIMEYSA Nord et Sud ; MZ et PDZ ZITUIL / ZDAM en enquête publique	UD2-09
	Grand Genève	6621.3.187	UD2-10	Les Vergers	As	2014	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mesure réalisée. PLQ adopté en avril 2011. Début des travaux en 2014. 1 ^{er} bâtiments livrés en 2016. Construction de 1'350 nouveaux logements et équipements publics répartis dans plus de 30 bâtiments.	/
	Grand Genève	6621.3.188	UD2-11	CERN	As	processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Masterplan pour une stratégie générale d'évolution, de réorganisation et de développement des sites du CERN validé en 2015. Plans d'actions thématiques à mettre en œuvre (urbanisme, mobilité, environnement-énergie, paysage)	/
	Grand Genève	6621.3.189	UD2-12	Saint-Genis - Porte de France	As	2014	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Porte de France nord réalisé ; Requalification du technoparc autour de l'accueil d'activités économiques liées au CERN et OAP Malivert Champs Gottereux programmés (2027-2030) ; Porte de France sud : OAP en force - étude programmatiques en cours	UD2-12
	Grand Genève	6621.3.190	UD2-13	Thoiry - Saint-Genis-Pouilly - étape 2	As	2017	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	950 logements construits ou autorisés entre 2020 et 2024 - Nombreuses OAP en cours de réalisation et de programmation dans le PLUIH en force (2020-2030)	UD2-13
	Grand Genève	6621.3.192	UD2-16	Satigny	As	2020	Etat théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Pusieurs PLQs et autorisation de construire adoptées et en cours de réalisation dans le village et autour de la gare ; Concours en cours de préparation en amont du PLQ Pôle gare. Extension sur la zone agricole repoussée	UD2-16
	Grand Genève	6621.3.194	UD3-01	Bellegarde - centre-ville et gare	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines réalisées, en cours ou planifiées dans le centre régional. DémarCHE Grand Bellegarde 2030 menée entre 2012 et 2016 PLUIH et OAP 2021	UD3-01
	Grand Genève	6621.3.195	UD3-02	Bellegarde - Châtillon ZAE	As	Processus continu	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Schéma directeur Grand Bellegarde 2030 et secteurs d'intervention : 2012-2016 ZAE Etournelle réalisée ; Village des Alpes reprise du chantier après permis modificatif , et hôpital : mise en service en 2026	UD3-02
	Grand Genève	6621.3.196	UD3-03	La Plaine (Dardagny)	As	2013	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mesure réalisée : logements, EMS.	/
	Grand Genève	6621.3.197	UD3-05	Ecoquartier de Viry	As	2007	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Réalisé	/
	Grand Genève	6621.3.198	UD4-01	Praïlle-Acacias-Vernets (PAV)	As	2020	Etat théorique à atteindre	Modification des conditions - Politique	MZ en juin 2011 ; PDQ approuvé en 2015 Modification loi PAV pour augmenter le ratio logements/emplois : février 2018 ; PLQ Etoile 1, PLQ Vernets en vigueur. Chantiers : Quai Vernets, Etoile 1, remise à ciel ouvert Drize (2023) ; Réhabilitation de la tour Pointe Nord livrée en 2023	UD4-01
	Grand Genève	6621.3.199	UD4-03	La Chapelle - Les Sciers	As	2012	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	La Chapelle : MZ en 2005 ; PLQ en 2009 ; Les Sciers : MZ en 2011 ; PLQ en 2015 ; PDQ en 2007 : Chantiers livrés et en travaux : env. 1'300 logements des commerces, une crèche, une école, des espaces verts et publics	/
	Grand Genève	6621.3.200	UD4-04	Cherpines	As	2020	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Adoption d'une MZ en 2010 ; PDQ 2013 ; PLQ Le Rollet adopté en mai 2018 PDZIA Ecoparc des Cherpines adopté mai 2018 Début de chantier en 2021.	UD4-04
	Grand Genève	6621.3.201	UD4-05a	Lancy	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs. Opérations ponctuelles de densification	/
	Grand Genève	6621.3.202	UD4-05b	Route de Saint-Julien	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLQ Semailles en 2013 ; d'autres PLQs. Opérations ponctuelles de densification	/
	Grand Genève	6621.3.204	UD4-07	Saint-Julien-en-Genevois - gare	As	2019	Etat théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Etude préliminaire lancée sur le pôle gare mi-2011. Mandat d'étude préopérationnelle en cours. Consession en 2020. Travaux programmés à partir de 2023-24.	UD4-07
	Grand Genève	6621.3.205	UD4-08	Chabloux	As	2010	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Réalisé	/
	Grand Genève	6621.3.206	UD4-09	Cervonnex (Neydens) - site PPDE	As	Processus continu	Retard relativement important (> 4 ans)	Recours en suspens	Plusieurs opérations réalisées. Etude de programmation réalisée. Ecoparc : Permis d'aménager octobre 2019 - autorisation environnementale janvier 2020. Recours	UD4-09
	Grand Genève	6621.3.207	UD4-10	Archamps Technopôle - site PPDE	As	2020	Léger retard (≤ 4 ans)	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP dans le PLU de la commune d'Archamps. Schéma directeurs modes doux novembre 2018 Etude «Archparcvision 2030» réalisée. Plusieurs nouvelles implantations d'entreprises réalisées	UD4-10
	Grand Genève	6621.3.209	UD4-13	Bernex	As	2019	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plan-guide validé en 2013. PDQ Bernex-est, MZ Bernex Est, MZ Vailly (2017) PLQ Saint-Mathieu (2019), MZ de la Goutte de Saint Mathieu (2020) ; Bernex nord ; redimensionnement du projet intégrant les exigences de la LAT et report au-delà de 2030	UD4-13
	Grand Genève	6621.3.210	UD4-14	Lancy - Onex	As	2013	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MZs réalisées (densification de zones sur la zone de développement autour de l'axe TCOB) ; PLQs adoptés en 2008. 1 ^{er} opérations réalisées en 2013	/
	Grand Genève	6621.3.211	UD5-01	Gare des Eaux-Vives	As	2013	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs MZ et PLQs adoptés depuis 2013 autour de la future gare Léman Express des Eaux Vives, : réalisation de 400 logements, 23'200 m2 de bureaux et commerces, des équipements dont la Nouvelle Comédie	/

SUITE

As3/Bs3 – MESURES DE 3^E GÉNÉRATION

NON IMPUTABLES - URBANISATION

(2/2)

As3/Bs3 - Mesures de 3^e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 3^e génération, chap. 3.1

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

						mise en œuvre					
Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max. 5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)		Mesure - N° (Agglo) (4 ^e g)
	Grand Genève	6621.3.212	UD5-02	Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries	As	2017	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MEP en 2011 ; maîtrise d'œuvre urbaine en 2012 ; Secteur gare livrés ou en cours ; Chemin de la Mousse : MZ en 2012, PLQ 2021, chantiers 2023 ; Grange Canal PLQ La Chevillard février 2018 ; 2020-2021 : élaboration de l'image directrice secteur Paumière		UD5-02
	Grand Genève	6621.3.213	UD5-03	Etoile Annemasse-Genève	As	2010	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	ZAC Etoile Sud Ouest réalisée ZAC Etoile Annemasse-Genève : début travaux 2017 ; réalisation par étapes jusqu'en 2030 ; périmètre élargi 2023-2040		UD5-03
	Grand Genève	6621.3.214	UD5-06	Densification autour du BHNS section gare d'Annemasse- ZA Annemasse - Ville-La-Grand	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Nombreux programmes immobiliers réalisés et en cours de réalisation pour densifier les secteurs autour du BHNS.		/
	Grand Genève	6621.3.216	UD5-09	Communaux d'Ambilly	As	2019	Etat théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 2011 (réalisation 2018-2023) ; PLQs étape 2 2026 (réalisation 2028-2030) ; PLQs étape 3 2028 (réalisation 2029-2034) ; Prés Courbes (2024-2026)		UD5-09
	Grand Genève	6621.3.218	UD5-12	Densification autour du BHNS Gare d'Annemasse - Cranves-Sales - Bonne	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Nombreux programmes immobiliers réalisés et en cours de réalisation pour densifier les secteurs autour du BHNS.		UD5-12
	Grand Genève	6621.3.220	UD5-14	Grands-Esserts	As	2022	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MEP nov. 2011 ; MZ adoptée en février 2012 ; maîtrise d'œuvre urbaine 2012 ; 4 PLQs adoptés pour tout le grand projet. Travaux (2022-2033)		UD5-14
	Grand Genève	6621.3.221	UD5-15	Veyrier - couronne villageoise	As	2025	Léger retard (≤ 4 ans)	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MEP réalisé 2011 puis masterplan Premières autorisations de construire en cours		UD5-15
	Grand Genève	6621.3.222	UD5-17	Ecoquartier Château Rouge	As	2023	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Création de la ZAC juillet 2023 Démolition des anciens immeubles : 2024 Livraison échelonnées des constructions (2026-2032)		UD5-17
	Grand Genève	6621.3.223	UD5-18	Rue de Genève (Gaillard - Ambilly - Annemasse)	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLU Gaillard, Ambilly, Annemasse, avec OAP en vigueur. Nombreuses opérations ponctuelles de densification réalisées, en cours ou projetées		UD5-18
	Grand Genève	6621.3.224	UD6-01	Bonneville - centre élargi	As	2016	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Requalification du site libéré par l'hôpital 2016-2020 Programme de rénovation urbaine Les Iles : 2020-2025 ; Avenue de Genève : 2019-2026 ; Allobogres : 2019-2028		UD6-01
	Grand Genève	6621.3.225	UD6-02	La-Roche-sur-Foron «centre ville de demain»	As	2021	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLU approuvé le 26 février 2020 avec OAP sur tous les secteurs de projets concernés		UD6-02
	Grand Genève	6621.3.226	UD6-03	Saint-Pierre-en-Faucigny	As	2022	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Projet Saint Pierre Centre 2025 : planifié pour 2022 (OAP) Plusieurs projets immobiliers réalisés et en cours depuis 2012»		UD6-03
	Grand Genève	6621.3.227	UD6-04	Marignier	As	2021	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs secteurs bénéficiant d'une OAP programmés entre 2021 et 2025 (début de travaux)		UD6-04
	Grand Genève	6621.3.228	UD6-05	Reignier-Esery - quartier gare et centre-bourg	As	2019	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLU révisé 2019. Etude urbaine pour préciser les principes d'aménagement et le phasage du développement entre le centre-ville et la gare. Mise en œuvre quartier gare 2022. Opérations dans le centre-bourg dès 2019		UD6-05
	Grand Genève	6621.3.229	UD6-06	PAE des Jourdiés (Saint-Pierre-en-Faucigny) - site PPDE	As	2017	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Secteur en extension : procédure de DUP 2024-2025 - 1^{er} implantations économiques à partir de 2028 Sur secteurs existants : densification au fil de l'eau»		/
	Grand Genève	6621.3.230	UD6-07	ZAE du Bronze (Bonneville) - site PPDE	As	2020	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	/		/
	Grand Genève	6621.3.231	UD6-08	Findrol	As	2017	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	La mesure se concrétise depuis depuis 2017 (Densification et implantations d'entreprises)		/
	Grand Genève	6621.3.232	UD7-01	Thonon-les-Bains - centre et gare	As	2025	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Plusieurs projets immobiliers réalisés et en cours depuis 2012 _ PLUIHM approuvé avec plusieurs OAP (2025-2035)		UD7-01
	Grand Genève	6621.3.233	UD7-02	Vongy - site PPDE	As	2020	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Densification du secteur ZAE Champs Dunan réalisée (2020-2023)		/
	Grand Genève	6621.3.234	UD7-03	Perrignier	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Opérations ponctuelles de densification urbaine en cours ou réalisés ; PLUIHM de Thonon Agglo avec OAP 2025-2035		UD7-03
	Grand Genève	6621.3.235	UD7-04	Bons-en-Chablais	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Opérations de densification ponctuelles réalisées. ZAC Pré de la Colomière réalisée . ZAE des Bracots : vente de 6 ha + extension de la 2 ^{ème} tranche de 11 ha en cours.		UD7-04
	Grand Genève	6621.3.236	UD7-05	Machilly	As	2021	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines réalisées ou en travaux St Cergues Côts - Tranche 1 et 2 OAP Côts Bas Coteau ; RUE DE LA COLOMBE ; QUARTIER GARE 2 (2019-2023)		UD7-05
	Grand Genève	6621.3.237	UD7-06	Sciez	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées dans le centre local et autour de l'axe TP. Etude urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS réalisée .		UD7-06
	Grand Genève	6621.3.238	UD7-07	Douvaine	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines réalisées et planifiées dans le centre local et autour de l'axe TP. OAPs en vigueur Etude urbaine en lien avec l'arrivée du BHNS réalisé . Développement des ZAE des Esserts-Niollets réalisé (travaux et commercialisations)		UD7-07
	Grand Genève	6621.3.240	UD7-09	Collonge-Bellerive nord	As	2019	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDZI adopté 2017. Réalisation en cours		/
	Grand Genève	6621.3.241	UD1-09	Divonne	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs OAP en densification inscrites au PLUIH en force ; Quartier gare (2021-2030) en réalisation		UD1-09
	Grand Genève	6621.3.242	UD1-11	Sauverny-Versonnex	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	/		/
	Grand Genève	6621.3.244	UD3-08	Pougny - Chancy	As	2020	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP Gare inscrite dans le PLUIH Pays de Gex, adopté en juillet 2020		UD3-08
	Grand Genève	6621.3.245	UD4-15	Bachet	As	2020	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MZ La Chapelle-Gui adoptée en 2010 ; PLQ La Chapelle-Gui (Chapelle-Nord) ; Cité de Pesay et de Trèfle d'Or réalisé ; Trèfle Blanc :2030		UD4-15
	Grand Genève	6621.3.246	UD7-10	Veigy-Foncenex	As	Processus continu	Etat théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Approbation PLUi : février 2020		UD7-10

A4 – MESURES PRIORITÉ A (LISTE A)
DE LA 4^E GÉNÉRATION
(1/1)

A4 - Mesures priorité A (liste A) de la 4^e génération

cf. Accord sur les prestations de la 4^e génération, chap. 3.2

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

CL	Agglomération (2000)	ARE-Code (4 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (4 ^e g)	Mesure	Coûts d'investissement				Etat actuel		Contribution	mise en œuvre					
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)		Coûts (2020 excl. TVA)	Début de la mise en œuvre/ début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)
					Coût d'investissement	Priorité ABC	Coûts (2020 hors TVA)	Priorité ABC									
	Grand Genève	6621.4.004	36-1-21	Aménagement d'un BHNS en rabattement du Léman Express : gare d'Annemasse - Cranves-Sales - Bonne-Hôpital CHAL	18.70	A	18.70	A	19.56	2024	6.55	2025	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.006	12-53	Elargissement de la Voie verte Versoix / Pregny-Chambésy et extensions en direction de Collex-Bossy et de Genève	10.30	A	10.30	A	10.30	2024	3.61	2025	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.007	15-29	Aménagement de l'interface multimodale en gare de Marignier	6.10	A	6.10	A	6.10	2024	2.14	2027	2030	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.009	30-54	Requalification de l'avenue de la Paix et reconstruction du pont supérieur en faveur des TP et des MD de la place des Nations à la place Albert-Thomas	23.30	A	6.80	A	6.80	2024	2.38	2026	2028	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.010	30-56	Réaménagement de la Place de Sardaigne et de la Place Vibert en faveur des transports publics et des modes doux	5.20	A	5.20	A	3.12	2024	1.82	2026	2032	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.012	30-58	Adaptation de l'infrastructure tram Cornavin - Terreaux du Temple y compris requalification du boulevard James Fazy	35.00	A	35.00	A	44.48	2024	12.25	2028	2030	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Adaptation du tracé des voies de tramway sur le Boulevard James-Fazy afin d'intégrer un axe fort vélo sur la Rue des Terreaux-du-Temple	
	Grand Genève	6621.4.013	31-18	Requalification en faveur des TC et des MD du passage inférieur Route de l'Etraz	13.93	A	13.93	A	18.00	2024	4.88	2026	2028	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.015	32-2-2	Axe fort TC sud autoroute section Chemin du Pavillon - Pont Pavillon	6.30	A	6.30	A	5.92	2024	2.21	2025	2027	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.021	36-1-11	Prolongement du tram Annemasse - secteur Dusonchet Perrier, y compris requalification des espaces publics	35.20	A	35.20	A	51.44	2024	12.32	2023	2026	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.195	GT-A	Paquet GT Liste A	10.10	A	11.17	A	3.91	2024	3.91	2024	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.019	34-17	Aménagement d'une voie verte entre Bernex et le Bois de la Bâtie - tronçon du parc agro-urbain au Bois de la Bâtie	22.40	A	22.40	A	32.09	2024	7.84	2026	2028	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.003	33-26	Construction d'une passerelle MD entre Champs-Prévost et les Batailles en lien avec la Voie Verte d'agglomération	9.00	A	9.00	A	9.00	2021	3.15	2027	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.194	MD-A	Paquet MD Liste A	45.06	A	52.40	A	42.22	2024	18.34	2025	2031	état théorique à atteindre		Paquet composé de 20 mesures dont 1 est en travaux, 1 est abandonnée, et les 18 autres prévoient un début de la mise en œuvre échelonné entre 2025 et 2029 pour des mises en services échelonnées entre 2026 et 2031. La majorité des mesures représentant 92% du montant du paquet est en «état théorique à atteindre».	
	Grand Genève	6621.4.011	30-57	Réaménagement de la Rue du Collège, Rue des Moraines et Rue de la Fontenette en faveur des MD et des TP	5.20	A	4.39	A	4.39	2024	1.54	2024	2027	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.014	32-1-7	Prolongement transfrontalier du tram Nations-Grand- Saconnex entre l'interface multimodale P47-P49 et Ferney-Voltaire	84.00	A	84.00	A	84.00	2024	29.40	2025	2028	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.005	12-28	Requalification de la route de Suisse (3 ^{ème} étape) : tronçons sur Prangins et Gland	28.34	A	28.34	A	28.34	2024	9.92	2027	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.008	30-29	Réaménagement des espaces publics de l'interface multimodale de Genève Cornavin (phase 1)	45.50	A	45.50	A	45.50	2024	15.93	2028	2030	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Intégration d'un axe fort vélo au sud de la place Cornavin et coordination avec modification du tracé du tramway de la mesure 6621.4.012 30-58	
	Grand Genève	6621.4.196	VSR-A	Paquet VSR Liste A	14.80	A	15.77	A	19.89	2024	5.52	2024	2030	état théorique à atteindre		Paquet composé de 4 mesures dont 1 est en travaux et les 3 autres prévoient un début de la mise en œuvre échelonné entre 2025 et 2028 pour des mises en services échelonnées entre 2025 et 2030. La majorité des mesures représentant 70% du montant du paquet est en «état théorique à atteindre».	

Av4 – MESURES DE 4^E GÉNÉRATION
NON IMPUTABLES - TRANSPORT
(1/1)

Av4 - Mesures de 4^e génération non imputables - transports

cf. Accord sur les prestations de la 4^e génération, chap. 3.1

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

					Coûts d'investissement				mise en œuvre						
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Etat actuel						
CL	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Coût d'investissement	Priorité ABC	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Estimation des coûts la plus actuelle (mio.)	Année de l'estimation des coûts la plus actuelle (aaaa)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Mise en service (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	
	Grand Genève	6621.4.185	40-14	Passerelle MD au-dessus de l'autoroute entre le quartier des Sciers et le centre-village de Plan-les-Ouates	3.00	AvE	Av E	3.00	2024	2026	2027	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.188	50-4	Amélioration de la gestion du trafic en faveur des TP et MD en zones 2 LMCE dans l'agglomération centrale	52.30	AvE	Av E	52.30	2024	2024	2029	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.189	33-22	Réaménagement multimodal du réseau routier cantonal dans la ZIMEYSAVER : Route de Satigny Est - Côté Sud (accompagnement de la mesure 33-14)	11.00	AvE	Av E	8.05	2024	2025	2026	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.190	36-1-31	Requalification et piétonnisation du centre-ville d'Annemasse	11.00	AvE	Av E	11.00	2023	2023	2027	état théorique à atteindre			
	Grand Genève	6621.4.184	32-1-24	Aménagement d'une voie bus sur la route de Colovrex en complément de la mesure 32-1-16 et en accompagnement du tram Nations - Grand-Saconnex - Ferney-Voltaire	2.20	AvE	Av E	4.24	2024	2028	2029	Léger retard (≤ 4 ans)	Autres motifs : ...	Le projet est dépendant d'un échange de propriété foncière en lien avec un projet de décharge pour matériaux d'excavation	

As4 – MESURES DE 4^E GÉNÉRATION
NON IMPUTABLES - URBANISATION
(1/2)

As4 - Mesures de 4^e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 4^e génération, chap. 3.1

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

						mise en œuvre				Weiterentwicklung/ Konkretisierung
Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	Mesure - N° (Agglo) (5 ^e g)
	Grand Genève	6621.4.124	UD1-04	Coppet - Commugny	As	Tâche permanente	Léger retard (≤ 4 ans)	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	7 plans d'affectation retardés (Rojalets/école [2027], Rojalets/logement [2029], Les Toises [2028], Plateforme Gare II [2033], Eselettaz [2025], Au Chaucey [2027], En-la-Fin [2035]); 1 plan d'affectation avancé (Plateforme Gare I [2029]); 1 nouveau plan d'affectation (La Pouterlaz [2029])	UD1-04
	Grand Genève	6621.4.127	UD1-07	Rolle - Mont-sur-Rolle	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	3 plans d'affectations légalisés (Gare-Nord Schenk [2019], Les Grandes Buttes - Jardins [2016], Sous-Bellefontaine [2019]); 2 plans d'affectation retardés (Sous-le-Rosey [2026], Les Vignes [>2036]); 1 nouveau plan d'affectation (Val Ombré-La Harpe [2025])	UD1-07
	Grand Genève	6621.4.129	UD2-01	Jardin des Nations (Genève, Grand-Saconnex)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDQ (2005). MZ (2013). Image directrice Vision Jardin des Nations (2023) Plusieurs PLQs en force (JARDIN DES MORILLONS) ou en procédure ; opérations réalisées, en construction (OIM) et planifiés - processus continu	UD2-01
	Grand Genève	6621.4.130	UD2-03	Ferney - Genève Innovation (Ferney-Voltaire)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	ZAC Ferney-Genève Innovation : création juillet 2013 ; réalisation fin 2013 ; DUP été 2016. Premières opérations engagées (démolition 2022 - 1 ^{er} livraisons en 2024 - constructions en cours)	UD2-03
	Grand Genève	6621.4.132	UD2-04	Ferney-Voltaire - Ornex - Prévessins-Moëns	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP en vigueur dans le PLUIH (2020-2030) OAP Ancienne Gendarmerie en travaux ; Plusieurs projets urbains ponctuels en cours et planifiés	UD2-04
	Grand Genève	6621.4.133	UD2-05	RD 1005 (Ornex, Segny, Gex,Cessy)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP en vigueur dans le PLUIH (2020-2030) Plusieurs projets urbains ponctuels réalisés, en cours (Vergers de la Tour, Terrains vannier, centre village 2024-2030) et planifiés le long de l'axe	UD2-05
	Grand Genève	6621.4.135	UD2-08	Vernier - Meyrin - aéroport	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Modification majeure de la mesure en termes d'aménagement	PLQ Etang réalisé ; PLQ Pointe du Bouchet 2020 ; PLQs Pré-Bois et Chemin des Ailes-Chemin du Ruisseau en élaboration (2025) ; MZ Corbillettes en examen, relance des études plan guide Cointrin (2025) ; potentiels logements revus à la baisse	UD2-08
	Grand Genève	6621.4.136	UD2-09	ZIMEYSAVER (Satigny, Vernier, Meyrin)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Opérations ponctuelles continues de densification. Procédure en cours : ZDAMMS (adoption 2026) ; ZITUIL (début de la procédure en 2026) ; ZIMEYSA Nord (début de la planification en 2026) ; ZIMEYSA Sud (début de la planification en 2027.	UD2-09
	Grand Genève	6621.4.138	UD2-13	Thoiry - Saint-Genis-Pouilly	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Nombreuses OAP sectorielles inscrites au PLUIH en force (2020-2030) : plusieurs sont en cours de travaux ou de programmation.	UD2-13
	Grand Genève	6621.4.139	UD2-16	Satigny	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Pusieurs PLQs et autorisation de construire adoptées et en cours de réalisation dans le village et autour de la gare. Extension sud sur la zone agricole rquestionnée dans le cadre de la révision des planifications	UD2-16
	Grand Genève	6621.4.141	UD3-02	Bellegarde - Châtillon ZAE	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mise en service ; pôle santé en septembre 2024, village de marques fin 2026 ; Hôtel en 2027	UD3-02
	Grand Genève	6621.4.144	UD4-04	Les Cherpines (Plan-les-Ouates-Confignon)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLQ Le Rolliet et PDZIA Ecoparc des Cherpines (mai 2018) Livraisons par étapes à partir de 2024. PLQ Les Cheprines en élaboration (enquête publique en 2025)	UD4-04
	Grand Genève	6621.4.147	UD4-09	Ecoparc du Genevois (St-Julien/Neydens)	As	Tâche permanente	Retard relativement important (> 4 ans)	Recours en suspens	/	UD4-09
	Grand Genève	6621.4.150	UD4-15	Bachet (Lancy)	As	Tâche permanente	Léger retard (≤ 4 ans)	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Trèfle d'Or et Cité de Pesay réalisés (2024) ; Chapelle Gui et Trèfle Blanc (2028) ;	UD4-15
	Grand Genève	6621.4.152	UD5-03	Etoile Annemasse Genève	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	ZAC Etoile Sud Ouest réalisée ZAC Etoile Annemasse-Genève : début travaux 2017 ; réalisation par étapes jusqu'en 2030 ; périmètre élargi 2023-2040	UD5-03
	Grand Genève	6621.4.153	UD5-05	Annemasse-Dusonchet-Perrier	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines (SOCIETE LYONNAISE CONSTRUCTION ; MALBRANDE CHIMERE + GLYCINE ; BARBUSSE)	UD5-05
	Grand Genève	6621.4.156	UD5-12	Densification autour du BHNS Gare d'Annemasse - Cranves-Sales - Bonne	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations réalisées et en travaux autour du BHNS. (nouveau collège, LA BERGUE, ROUTE DE TANINGES, LES PRES, BAS-MONTHOUX, OAP PRES DES FONTAINES, ZONE ZAÜ LES PLANTEES - 2019-2026)	UD5-12
	Grand Genève	6621.4.158	UD5-15	Veyrier - couronne villageoise	As	Tâche permanente	Léger retard (≤ 4 ans)	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Masterplan 2015. Premières réalisations en cours. Prochaines étapes de réalisations 2028. Potentiels à long terme (C5)	UD5-15
	Grand Genève	6621.4.159	UD5-17	Ecoquartier Château Rouge (Annemasse)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Création de la ZAC :juillet 2023 Démolition des anciens immeubles : 2024 Début des travaux en 2025 en vue de livraisons échelonnées entre 2026 et 2032	UD5-17
	Grand Genève	6621.4.161	UD6-01	Bonneville - centre élargi	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Reconversion des écoles Centre-Maria Salin : 2024-2026 ; résidence séniors et plusieurs opérations en cours ; ZAE PRE MOUCHET : 2025 Mutation ANCIENNE USINE ENTREE DE VILLE nord ouest : 2026 ; Bénéry : 2032	UD6-01
	Grand Genève	6621.4.164	UD6-04	Marignier	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs secteurs bénéficiaient d'une OAP programmés ou en cours de réalisation entre 2024 et 2026 (début de travaux) ; logements et activités	UD6-04
	Grand Genève	6621.4.167	UD7-03	Perrignier	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP Petite Varchères (2026-2028) OAP Les Grands Buissons (2026-2028)	UD7-03
	Grand Genève	6621.4.170	UD7-06	Sciez	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP Sous-Sciez/Sciez centre (2024-206) OAP Mairie Ouest (2025-2026)	UD7-06
	Grand Genève	6621.4.172	UD7-10	Veigy-Foncenex	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Deensification enc ours selon programmation du PLUIHM du Bas Chablais	UD6-04

SUITE

As4 – MESURES DE 4^E GÉNÉRATION

NON IMPUTABLES - URBANISATION

(2/2)

As4 - Mesures de 4^e génération non imputables - urbanisation

cf. Accord sur les prestations de la 4^e génération, chap. 3.1

Légende	
	à remplir obligatoirement par l'agglomération
	à remplir par l'agglomération, le cas échéant
	rempli par l'ARE

						mise en œuvre				
Cl.	Agglomération (2000)	ARE-Code (3 ^e g)	Mesure - N° (Agglo) (3 ^e g)	Mesure	Horizon temporel (selon Accords sur les prestations)	Début de la mise en œuvre/début des travaux (aaaa)	Etat de la mise en œuvre	Justification	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	Mesure - N° (Agglo) (5 ^e g)
	Grand Genève	6621.4.173	EP1-2-8	Restauration des corridors noirs fonctionnels pour la faune nocturne	As	2025	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	1* mesures réalisées en ville de Genève en 2025 ; 3 autres communes Carouge, Cologny et Puplinge en cours d'études et de réalisation.	/
	Grand Genève	6621.4.175	EP2-06	Réaménagement des parcs du domaine Rigot (partie Nord) et du château Pictet le long de l'axe du tram Nations-Grand-Saconnex (TNGS)	As	2025	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mesure réalisée par secteurs ; certains liés au travaux du TNGS (32-1-2 - 6621.3.086) ; AUTOR en force, livraison complète 2027	/
	Grand Genève	6621.4.176	EP2-07	Parc linéaire (Libellule, Bois des frères - Lignon) et liaison avec la Voie Verte Rive droite	As	2027	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Etude préliminaire réalisée	/
	Grand Genève	6621.4.178	EP5-12	Renaturation du cours d'eau de la Gélina à Vétraz-Monthoux	As	2025	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Lien avec la mesure EP5-13 (PA5) pour la poursuite de la renaturation à Annemasse	/
	Grand Genève	6621.4.179	EP7-03	Aménagement du domaine de Chignens sur les communes d'Allinges et Thonon-les-Bains	As	2027	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Lien vec la mesure EP7-04 (PA5) pour l'accompagnement / compensation environnementale de l'A412.	/
	Grand Genève	6621.4.125	UD1-05	Nyons - Eysins - Prangins	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	11 plans d'affectations réalisés (en service) (Marais-Couchant [2020], Etraz-Sud [2022], Vallon du Cossy [2022], Petite Prairie [2022], La Suettaz [2022], En Clemy [2022], Le Stand [2022], Le Clos [2022], Vy-Creuse Usine à Gaz [2021], DP et Mobilière [2021], Secteur Couchant [2024]) ; 9 plans d'affectations retardé (Addenda Cortot-Cossy [2036], Martinet [2028], En Gravette II [2030], Les Tattes d'Oies [2030], Mangette [2036], Parc Perdtemps [2027], Gare Sud [2032], Gare Nord [2032], Îlot Usteri [2030]) ; 7 plans d'affectation abandonnés (Entre deux Chemins, Au Clos, Addenda Fontaines, Au Chêne, Centre Village, RDU Nyon Nord, Bénex-Dessus-Sud)	UD1-05
	Grand Genève	6621.4.142	UD3-08	Pougny - Chancy	As					/
	Grand Genève	6621.4.145	UD4-06	Perly-Certoux - Bardonnex	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Secteur Perly (France) en réalisation (2024-2028) ; secteurs genevois programmés au-delà de 2038 -	/
	Grand Genève	6621.4.162	UD6-02	La Roche-sur-Foron «centre-ville de demain»	As		état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLU approuvé le 26 février 2020 avec OAP sur tous les secteurs de projets concernés ; réalisations progressives sur la durée du PLU	/
	Grand Genève	6621.4.165	UD6-05	Reignier-Esery - quartier gare et centre-bourg	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle		UD6-05
	Grand Genève	6621.4.123	UD1-03	Versoix	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLQ Illet Jean-Querret (2022) PLQ Buissonnets (2025) PLQ Lachenal Degallier et Val de Travers (2027)	UD1-03
	Grand Genève	6621.4.126	UD1-06	Gland - Vich	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	1 plan d'affectations réalisé (en service) (La Combaz [2022]) ; 1 plan d'affectation légalisé (La Créteaux [2021]), 5 plans d'affectation retardés (Mauverney [2027], Tuillières Est [2027], Gare Sud [2026], Grand Champ I [2037], Grand Champ II [2037])	UD1-06
	Grand Genève	6621.4.143	UD4-01	Praille-Acacias-Vernets (Genève-Carouge-Lancy)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Livraisons programmées : Quai Vernets, Rivière phase 1 (2025), Campus Pictet (2026) ; PLQ à venir : Praille ouest 1, Grosselet 1, Pointe Nord. Etoile 2	UD4-01
	Grand Genève	6621.4.146	UD4-07	Saint-Julien-en-Genevois - gare	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP Quartier gare 2 : réalisé progressivement (2020 et 2032) OAP Quartier gare 3 (2030 -2035)	UD4-07
	Grand Genève	6621.4.149	UD4-13	Bernex	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDZI Rouettes (2024) A l'étude : PLQ Vailly prévue en 2025 ; PLQ Vuillonnet et Grouets à compter de 2027 Campus scolaire de la goutte de Saint Mathieu : en instruction ; Bernex nord ; redimensionnement intégrant les exigences de la LAT ; report	UD4-13
	Grand Genève	6621.4.163	UD6-03	Saint-Pierre-en-Faucigny	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	OAP Saint Pierre Centre 2025 ; plusiueurs opérations ponctuelles de densification	/
	Grand Genève	6621.4.166	UD7-01	Thonon-les-Bains - centre et gare	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs projets immobiliers réalisés et en cours depuis 2012 _ PLUIHM approuvé avec plusieurs OAP (2025-2035)	UD7-01
	Grand Genève	6621.4.169	UD7-05	Machilly	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations urbaines réalisées ou en travaux St Cergues Côts - Tranche 2 (2021-2025) OAP Baudin sud (2023-2030)	UD7-05
	Grand Genève	6621.4.137	UD2-12	Saint-Genis-Pouilly - Porte de France	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Porte de France nord réalisé ; Requalification du technoparc autour de l'accueil d'activités économiques liées au CERN et OAP Malivert Champs Gottereux programmés (2027-2030) ; Porte de France sud : OAP en force - études programmatiques en cours - réalisations par étapes entre 2027 et 2025.	UD2-12
	Grand Genève	6621.4.140	UD3-01	Bellegarde - centre-ville et gare	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLUIH approuvée en décembre 2021. OAP Pierre Blanche (2026-2032) ; OAP Gare (2031-2026)	UD3-01
	Grand Genève	6621.4.157	UD5-14	Grands-Esserts (Veyrier)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	MEP nov. 2011 ; MZ adoptée en février 2012 ; maîtrise d'œuvre urbaine 2012 ; 4 PLQs adoptés pour tout le grand projet. Travaux (2022-2033)	UD5-14
	Grand Genève	6621.4.160	UD5-18	Rue de Genève (Gaillard - Ambilly - Annemasse)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	La densification le long de l'axe tram se poursuit à travers de nombreuses opérations ponctuelles réalisées, en cours ou projetées	UD5-17
	Grand Genève	6621.4.177	EP5-11	Amélioration de la fonctionnalité du corridor entre le Bois de Rosses et le ruisseau de la Menoge	As	2026	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle		/
	Grand Genève	6621.4.128	UD1-09	Divonne	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs OAP en densification inscrites au PLUIH en force ; Quartier gare (2021-2030) et Arbère (2024-2030) en réalisation	UD1-09
	Grand Genève	6621.4.131	UD2-03a	Grand-Saconnex	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PLQ Carantec et Morillon-Parc adoptés (2023-2024) ; PLQ Suzette à l'étude (2025-2026) ; Route de Colovrex en réalisation	UD2-03a
	Grand Genève	6621.4.134	UD2-07	Châtelaine (Vernier Genève)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDQ Concorde (2013). Plan guide (2014). PLQ Bourhgogne (2024) - Plusieurs opérations livrées, en chantier ou en autorisation. Plusieurs potentiels futurs à l'étude	UD2-07
	Grand Genève	6621.4.148	UD4-10	Archparc (Archamps-St-Julien)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Légère modification de la mesure en termes d'aménagement	Plusieurs implantations et extensions d'entreprises sur le site actuel), restructuration du centre de convention effective ; extension sud reportée, réflexion dans cadre de l'étude urbaine Archparc 20250	UD4-10
	Grand Genève	6621.4.151	UD5-02	Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs secteurs réalisés ou en chantier autour de la gare et du centre de Chêne-Bougeries ; potentiels de mutation en cours de précision dans les secteurs villas au sud du périmètre.	UD5-02
	Grand Genève	6621.4.154	UD5-09	Communaux d'Ambilly (Thônex)	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	PDQ en juin 2008 ; PLQ étape 1 2011 (réalisation 2018-2023) ; PLQs étape 2 2026 (réalisation 2028-2030) ; PLQs étape 3 2028 (réalisation 2029-2034) ; Prés Courbes (2024-2026)	UD5-09
	Grand Genève	6621.4.168	UD7-04	Bons-en-Chablais	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	ZAC PRE DE LA COLOMBIERE réalisée ; secteurs autour de la gare programmés	UD7-04
	Grand Genève	6621.4.171	UD7-07	Douvaine	As	Tâche permanente	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Plusieurs opérations ponctuelles OAP Niollets et Maisse (2025-2035) OAP Les Loches et Domino (2026-2028)	UD7-07
	Grand Genève	6621.4.174	EP1-05	Passages à faune à la Route de Sauverny dans une zone accidentogène pour la faune	As	2026	état théorique à atteindre	Absence d'écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle	Mise en service prévue en 2027	/

DÉSISTEMENT DÉFINITIF


Désistement définitif

L'inscription des mesures dans cette liste entraîne l'extinction du droit à l'aide financière correspondante.

Légende

à remplir obligatoirement par l'agglomération

CL	Agglomération (2000)	ARE-Code	Mesure - N° (Agglo)	Mesure	Coûts d'investissement				Cofinancement	Compte rendu de mise en œuvre
					Indications lors de la remise par l'agglomération		Evaluation Confédération et Accord sur les prestations		Accord sur les prestations	
					Coût d'investissement	Priorité ABC	Coûts	Priorité ABC		
								Contribution	Commentaires (facultatifs) (max.5 lignes avec une largeur de colonne de 6 cm)	
	Grand Genève	6621.3.081	31-7	Réaménagement de l'interface multimodale de la gare à Nyon	7.40	A3	7.40	A3	2.96	Mesure abandonnée en raison de la modification substantielle du projet de réaménagement de la gare de Nyon par les CFF, remplacée par mesures PA5 (B5 31-44, B5 31-45, B5 31-46).
	Grand Genève	6621.3.021	12-51	Aménagement de l'itinéraire d'agglomération n°12 (Divonne-Ferney)	2.20	Ae3	2.23	AvE3	-	Variante de tracé abandonnée au profit d'un itinéraire mutualisé avec la mesure 6621.3.020 12-50
	Grand Genève	6621.038	30-3	Passerelle piétonne sur le pont du Mont-Blanc et/ou aménagements modes doux pont du Mont-Blanc	14.00	A1	12.22	A1	4.89	Refus par référendum populaire le 24 novembre 2024
	Grand Genève	6621.4.072	12-60	Extension de la voie verte Versoix / Pregny-Chambésy vers la gare Léman Express de Genève-Sécheron	2.00	B4	2.00	B4	-	Pas de faisabilité foncière, un tronçon alternatif est proposé dans la mesure A5 12-76 (axe fort vélo Genève-Versoix)
	Grand Genève	6621.3.031	16-20	Aménagement d'une ligne type BHNS sur la RD 1005-Sciez/Genève	20.90	A3	21.19	Av3	-	Remplacé par la mesure A5 16-50 (priorisation TP et interfaces multimodales axe 1005 Thonon-Genève)
	Grand Genève	6621.3.165	32-2-19	Réalisation d'un pôle d'échange multimodal à Saint Genis Pouilly - Porte de France	5.50	Ae3	5.58	AvE3	-	Remplacé par la mesure A5 33-38 (interface multimodale Porte de France en lien avec le BHNS St-Genis-Pouilly - Meyrin)



©Annemasse Agglo - HEMELIKA

GLCT GRAND GÈNÈVE – République et canton de Genève – Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 – Case postale 3964 – 1211 Genève 3 - infos@grand-geneve.org
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE – T +41 (0)22 546 73 40 – grand-geneve@etat.ge.ch
RÉGION DE NYON – T +41 (0)22 361 23 24 – info@regiondenyon.ch
PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GÉNEVOIS FRANÇAIS – T +33 (0)4 50 04 54 08 – info@genevoisfrancais.org